



Fachbereich/Eigenbetrieb Grundstücks- und
Gebäudemanagement
Verfasser/in Annette Buchauer
Vorlage Nr. 136/2017
Datum 22. Juni 2017

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Öffentlichkeit	Sitzung am	Ergebnis
Ortschaftsrat Brombach	öffentlich-Vorberatung	04.07.2017	
Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales/Betriebsausschüsse/Umlegungsausschuss	öffentlich-Vorberatung	13.07.2017	

Betreff:

Neubau Sporthalle Brombach - Bericht 3. Quartal 2017

Anlagen:

keine

Beschlussvorschlag:

Vom Bericht der Verwaltung wird Kenntnis genommen.

Personelle Auswirkungen:

Keine

Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtkosten der Maßnahmen, Beschaffungs-/Herstellungskosten € 8.400.000	Finanzierung Einnahmen (Zuschüsse, Beiträge u.a.) € RP 600.000 € Hallenförderverein 200.000 €	Eigenanteil 7.600.000 €	Jährlich laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzüglich Folgeerträge und Folgeinsparungen) €
Mittelbereitstellung Haushaltsplan/Wirtschaftsplan bis Jahr 2017 Finanzplanung: Jahr 2018 Jahr 2019	Vorgesehen € 2.900.000 3.500.000 2.000.000	erforderlich €	Haushaltsstelle / Planstelle Invest.Auftrag: I 42410002910 Konto: 78710000

Begründung:

Mit der Beschlussvorlage 218/2016 wurde neben der Genehmigung der Entwurfsplanung und Kostenberechnung die Verwaltung zudem beauftragt regelmäßig im AUT über die zeitliche, finanzielle und bauliche Entwicklung der Maßnahme Neubau Sporthalle Brombach zu berichten.

Planung Halle

Im November 2014 erfolgte der Beschluss des Gemeinderats zur Beauftragung des Büro Glück und Partner zur Umsetzung der Halle auf der Grundlage des Wettbewerbsergebnisses. Im Dezember 2016 erfolgte dann die Genehmigung der überarbeiteten Planung und der Kostenberechnung in Höhe von 8,4 Mio € durch den Gemeinderat.

Der Bauantrag wurde Anfang April 2017 eingereicht.

Mit der Erteilung der Baugenehmigung rechnen wir voraussichtlich Anfang / Mitte Juli 2017.

Mit der Ausführungsplanung wurde begonnen, die ersten Leistungsverzeichnisse für die folgenden Vorarbeiten werden derzeit erstellt.

Abbrucharbeiten auf dem Gelände der Vakuform GmbH – Ausführung ist ab Mitte Sept / Okt 2017 vorgesehen. Die Zustimmung der Firma Vakuform hierzu wurde noch nicht erteilt.

Umlegung von bestehenden Abwasserleitungen - Ausführung Nov / Dez 2017.

Erdarbeiten Voraushub - Ausführung Nov / Dez 2017.

Der Erste Spatenstich ist vorgesehen für den 28. Oktober 2017.

Kosten

Die in der Kostenberechnung ermittelten Baukosten in Höhe von 8,4 Mio € haben Gültigkeit. Eine Anpassung der Zahlen, bzw. Aufstellung der Kostenfortschreibung kann erst nach der Durchführung der ersten Ausschreibungen erfolgen. Wenn die Auftragssummen fest stehen, werden diese in das Kostenfortschreibungsblatt übernommen.

Annette Buchauer
Fachbereichsleiterin