

Stadt Lörrach, Luisenstraße 16, 79539 Lörrach
Umbau, Sanierung und Erweiterung der Alten Schule Haagen zur Kindertagesstätte

Kostenfortschreibung

19.12.2018

Kosten- gruppe	Gewerk	KB (Kostenberechnung)	Mehr-/Minderkosten	KA (Kostenanschlag)	Auftragssumme einschl. Rückstellung	FB	Nachträge		Auftragssumme einschl. Nachträge	62			Rechnungssumme		KF Rechnungssumme	Skonto		Anweisung	noch offene Beauftr.	noch offener Betrag	KFH Prognose (Hochrechnung)	Mehr-/Minderkosten	Anmerkungen	
		29.05.2017	KB zu KA-FO	Auftragssumme	Hochrechnung	x	Nr.	Datum	Nachträge	KA-FO	BAB	AZ/SR	Datum	€ / netto	19% MwSt.	€ / geprüft brutto	%	€	KF skontiert	zur KA einschl. Rückstellung	zur KA-FO	errechnete Endsumme einschl. Skonti / Abzüge		KB akt. zu KFH skontiert
100	Baugrundstück																							
	Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Gesamtsumme Kgr. 100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
200	Herrichten und Erschliessung																							
	Abbrucharbeiten Gewerk 010	80.000,00 €	150.544,20 €	230.544,20 €	230.544,20 €				0,00 €	230.544,20 €			166.448,23 €	31.625,16 €	198.073,39 €		0,00 €	198.073,39 €	500,00 €	0,00 €	198.573,39 €	118.573,39 €		
	Allatin Baysal, Nürnberg	80.000,00 €	134.021,07 €	214.021,07 €	214.021,07 €				0,00 €	214.021,07 €			152.563,24 €	28.987,02 €	181.550,26 €	0%	0,00 €	181.550,26 €	0,00 €	0,00 €	181.550,26 €	101.550,26 €	-32.470,81 €	
	Rückstellung 0%					01		00.00.2015	0,00 €		10	1.AZ	19.07.2018	69.112,50 €	13.131,38 €	82.243,88 €	0%	0,00 €	82.243,88 €					
	Nachlass 3%										12	SR	18.09.2018	83.450,74 €	15.855,64 €	99.306,38 €	0%	0,00 €	99.306,38 €					
	Skonto 0%																							
	SAK, Lörrach	0,00 €	239,68 €	239,68 €	239,68 €				0,00 €	239,68 €			201,41 €	38,27 €	239,68 €	0%	0,00 €	239,68 €	0,00 €	0,00 €	239,68 €	239,68 €	0,00 €	
	Rückstellung 0%					01		00.00.2015	0,00 €		26	RG		201,41 €	38,27 €	239,68 €	0%	0,00 €	239,68 €					
	Nachlass 0%												0,00 €	0,00 €		0%	0,00 €	0,00 €						
	Skonto 0%																							
	Werkhof, Lörrach	0,00 €	2.504,31 €	2.504,31 €	2.504,31 €				0,00 €	2.504,31 €			2.104,46 €	399,85 €	2.504,31 €	0%	0,00 €	2.504,31 €	0,00 €	0,00 €	2.504,31 €	2.504,31 €	0,00 €	
	Rückstellung 0%					01		00.00.2015	0,00 €		29	RG		2.104,46 €	399,85 €	2.504,31 €	0%	0,00 €	2.504,31 €					
	Nachlass 0%												0,00 €	0,00 €		0%	0,00 €	0,00 €						
	Skonto 0%																							
	Elektro Weber, Lörrach	0,00 €	12.874,74 €	12.874,74 €	12.874,74 €				0,00 €	12.874,74 €			10.819,11 €	2.055,63 €	12.874,74 €	0%	0,00 €	12.874,74 €	0,00 €	0,00 €	12.874,74 €	12.874,74 €	0,00 €	
	Rückstellung 0%					01		00.00.2015	0,00 €		33	RG		10.819,11 €	2.055,63 €	12.874,74 €	0%	0,00 €	12.874,74 €					
	Nachlass 0%												0,00 €	0,00 €		0%	0,00 €	0,00 €						
	Skonto 0%																							
	Biersack, Lörrach	0,00 €	904,40 €	904,40 €	904,40 €				0,00 €	904,40 €			760,00 €	144,40 €	904,40 €	0%	0,00 €	904,40 €	500,00 €	0,00 €	1.404,40 €	1.404,40 €	500,00 €	
	Rückstellung 0%					01		00.00.2015	0,00 €		34	RG		760,00 €	144,40 €	904,40 €	0%	0,00 €	904,40 €					
	Nachlass 0%												0,00 €	0,00 €		0%	0,00 €	0,00 €						
	Skonto 0%																							
	Öffentliche Erschließung	6.000,00 €	4.788,17 €	10.788,17 €	10.788,17 €				0,00 €	10.788,17 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.788,17 €	10.788,17 €	4.788,17 €	Strom und Telekon / Wasser Ab
	bnNetze GmbH, Lörrach	3.000,00 €	6,70 €	3.006,70 €	3.006,70 €				0,00 €	3.006,70 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.006,70 €	3.006,70 €	6,70 €	
	Rückstellung 0%					01		00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
	Nachlass 0%																							
	Skonto 0%																							
	bnNetze GmbH, Lörrach	0,00 €	652,70 €	652,70 €	652,70 €				0,00 €	652,70 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	652,70 €	652,70 €	652,70 €	Bauwasseranschluss
	Rückstellung 0%					01		00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
	Nachlass 0%																							
	Skonto 0%																							
	Energiedienst, Lörrach	3.000,00 €	1.131,37 €	4.131,37 €	4.131,37 €				0,00 €	4.131,37 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.131,37 €	4.131,37 €	1.131,37 €	
	Rückstellung 0%					01		00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
	Nachlass 0%																							
	Skonto 0%																							
	unity media, Lörrach	0,00 €	2.997,40 €	2.997,40 €	2.997,40 €				0,00 €	2.997,40 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.997,40 €	2.997,40 €	2.997,40 €	
	Rückstellung 0%					01		00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
	Nachlass 0%																							
	Skonto 0%																							
	Gesamtsumme Kgr. 200	86.000,00 €	155.332,37 €	241.332,37 €	241.332,37 €				0,00 €	241.332,37 €			166.448,23 €	31.625,16 €	198.073,39 €		0,00 €	198.073,39 €	500,00 €	10.788,17 €	209.361,56 €	123.361,56 €		
300	Bauwerk- Baukonstruktion																							
	Erdarbeiten / Rohbauarbeiten	280.000,00 €	56.141,96 €	335.669,93 €	335.669,93 €				0,00 €	335.669,93 €			118.666,40 €	22.546,62 €	141.213,02 €		0,00 €	141.213,02 €	0,00 €	0,00 €	194.928,94 €	336.141,96 €	56.141,96 €	
	Gewerk 020																							
	Schmidt Hoch- + Tiefbau GmbH, 79872 Bernau	280.000,00 €	52.091,36 €	332.091,36 €	332.091,36 €	x			0,00 €	332.091,36 €			115.262,54 €	21.899,88 €	137.162,42 €	%	0,00 €	137.162,42 €	0,00 €	0,00 €	194.928,94 €	332.091,36 €	52.091,36 €	
	Rückstellung 0%				0,00 €	01		27.09.20																

	Rückstellung 0% Nachlass 0% Skonto 0%						01	00.00.2015	0,00 €		61	1.AZ	10.12.2018	4.536,76 €	861,98 €	5.398,74 €	0%	0,00 €	5.398,74 €					
Albert Fuchs, 79576 Weil am Rhein		0,00 €	2.735,89 €	2.735,89 €	2.735,89 €	x			0,00 €	2.735,89 €				2.299,07 €	436,82 €	2.735,89 €	%	0,00 €	2.735,89 €	0,00 €	0,00 €	2.735,89 €	2.735,89 €	2.735,89 €
Rückstellung 0% Nachlass 2% Skonto 0%							01	00.00.2015	0,00 €		6	RG RG	08.11.2017 10.07.2018	609,74 € 1.689,13 €	115,89 € 320,93 €	725,83 € 2.010,06 €	0% 0%	0,00 € 0,00 €	725,83 € 2.010,06 €					
Firma / Ort		0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Gerüst für Sandstein
Rückstellung 0% Nachlass 0% Skonto 0%					20.000,00 €		01	00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
Holzbauarbeiten		260.000,00 €	44.859,29 €	292.489,79 €	292.489,79 €				12.369,50 €	304.859,29 €				123.500,00 €	23.465,00 €	146.965,00 €		0,00 €	146.965,00 €	15.000,00 €	157.894,29 €	319.859,29 €	59.859,29 €	
Gewerk 040																								
Fünfgeld Holzbau GmbH, 79423 Heitersheim		260.000,00 €	44.859,29 €	292.489,79 €	292.489,79 €	x			12.369,50 €	304.859,29 €				123.500,00 €	23.465,00 €	146.965,00 €	%	0,00 €	146.965,00 €	15.000,00 €	157.894,29 €	319.859,29 €	59.859,29 €	Nachträge Prüfstatik Bestand
Rückstellung 0% Nachlass 0% Skonto 0%		40.000,00 € 220.000,00 €					01 02	06.11.2018 19.11.2018	6.870,31 € 5.499,19 €		60	1.AZ	07.12.2018	123.500,00 €	23.465,00 €	146.965,00 €	0%	0,00 €	146.965,00 €					
Dachabdichtungsarbeiten		55.000,00 €	18.599,14 €	66.021,03 €	66.021,03 €				7.578,11 €	73.599,14 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.599,14 €	73.599,14 €	18.599,14 €	
Gewerk 050																								
Walter Wunschel, 79539 Lörrach		55.000,00 €	18.599,14 €	66.021,03 €	66.021,03 €	x			7.578,11 €	73.599,14 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.599,14 €	73.599,14 €	18.599,14 €	Nachtrag Bodenplatte
Rückstellung 0% Nachlass 0% Skonto 0%							01	10.10.2018	7.578,11 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
Dachdeckung Bestandsgebäude		30.000,00 €	6.127,86 €	36.127,86 €	36.127,86 €				0,00 €	36.127,86 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.127,86 €	36.127,86 €	6.127,86 €	
Gewerk 055																								
A + H Schöner, 79585 Steinen		30.000,00 €	6.127,86 €	36.127,86 €	36.127,86 €	x			0,00 €	36.127,86 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.127,86 €	36.127,86 €	6.127,86 €	
Rückstellung 0% Nachlass 0% Skonto 0%							01	00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
Klempnerarbeiten		17.500,00 €	1.747,79 €	19.247,79 €	19.247,79 €				0,00 €	19.247,79 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.247,79 €	19.247,79 €	1.747,79 €	
Gewerk 060																								
Walter Wunschel, 79539 Lörrach		17.500,00 €	1.747,79 €	19.247,79 €	19.247,79 €	x			0,00 €	19.247,79 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.247,79 €	19.247,79 €	1.747,79 €	
Rückstellung 0% Nachlass 0% Skonto 0%							01	00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
Putzarbeiten		57.500,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	67.500,00 €	10.000,00 €	
Gewerk 070																								
Innenputz Firma / Ort		40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	x			0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	
Rückstellung 0% Nachlass 0% Skonto 0%					10.000,00 €		01	00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
Außenfassade Firma / Ort		17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	x			0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	
Rückstellung 0% Nachlass 0% Skonto 0%							01	00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
Fenster + Sonnenschutz		125.000,00 €	28.380,91 €	143.380,91 €	153.380,91 €				0,00 €	143.380,91 €				22.689,08 €	4.310,92 €	27.000,00 €		0,00 €	27.000,00 €	10.000,00 €	116.380,91 €	163.380,91 €	38.380,91 €	
Gewerk 080																								
Fensterbau Vogelbacher, 79774 Albbruck		65.000,00 €	17.203,01 €	82.203,01 €	82.203,01 €	x			0,00 €	82.203,01 €				22.689,08 €	4.310,92 €	27.000,00 €	%	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	55.203,01 €	82.203,01 €	17.203,01 €	
Rückstellung 0% Nachlass 0% Skonto 0%							01	00.00.2015	0,00 €		62	1.AZ	11.12.2018	22.689,08 €	4.310,92 €	27.000,00 €	0%	0,00 €	27.000,00 €					
Schreinerei Itzin, 79650 Schopfheim		50.000,00 €	11.177,90 €	61.177,90 €	61.177,90 €	x			0,00 €	61.177,90 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.177,90 €	61.177,90 €	11.177,90 €	
Rückstellung 0% Nachlass 0% Skonto 0%							01	00.00.2015	0,00 €			1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
Schilling Metallbau, 79540 Lörrach		10.000,00 €	0,00 €		10.000,00 €	x			0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	
Rückstellung 0% Nachlass 0% Skonto 0%					10.000,00 €		01	00.00.2015	0,00 €			1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
Fassadenarbeiten		42.500,00 €	13.864,95 €	56.364,95 €	56.364,95 €				0,00 €	56.364,95 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.364,95 €	56.364,95 €	13.864,95 €	
Gewerk 090																								
Rathberger GmbH, 79588 Efringen-Kirchen		42.500,00 €	13.864,95 €	56.364,95 €	56.364,95 €	x			0,00 €	56.364,95 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.364,95 €	56.364,95 €	13.864,95 €	
Rückstellung 0% Nachlass 0% Skonto 0%		82.500,00 € -40.000,00 €					01	00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					

	Türen + Zargen	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	20.000,00 €	
	Gewerk 110																							
	Firma / Ort	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	x			0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	
	Rückstellung 0%				10.000,00 €		01	00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
	Nachlass 0%																							
	Skonto 0%																							
	Firma / Ort	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	x			0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	
	Rückstellung 0%				10.000,00 €		01	00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
	Nachlass 0%																							
	Skonto 0%																							
	Trockenbauarbeiten	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	145.000,00 €	30.000,00 €	
	Gewerk 120																							
	Trockenbau																							
	Firma / Ort	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	x			0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	20.000,00 €	
	Rückstellung 0%				20.000,00 €		01	00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
	Nachlass 0%																							
	Skonto 0%																							
	Abhangdecken																							
	Firma / Ort	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	x			0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €	
	Rückstellung 0%				10.000,00 €		01	00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
	Nachlass 0%																							
	Skonto 0%																							
	Estricharbeiten	52.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.500,00 €	0,00 €	
	Gewerk 130																							
	Firma / Ort	52.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	x			0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.500,00 €	0,00 €	
	Rückstellung 0%						01	00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
	Nachlass 0%																							
	Skonto 0%																							
	Fliesenarbeiten	27.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.500,00 €	0,00 €	
	Gewerk 140																							
	Firma / Ort	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	x			0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Rückstellung 0%						01	00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
	Nachlass 0%																							
	Skonto 0%																							
	Bodenbelagsarbeiten	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	
	Gewerk 160																							
	Firma / Ort	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	x			0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	
	Rückstellung 0%						01	00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
	Nachlass 0%																							
	Skonto 0%																							
	Malerarbeiten	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	
	Gewerk 170																							
	Firma / Ort	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	x			0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	
	Rückstellung 0%						01	00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
	Nachlass 0%																							
	Skonto 0%																							
	Schlosserarbeiten	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	0,00 €	
	Gewerk 180																							
	Firma / Ort	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	x			0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Rückstellung 0%						01	00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
	Nachlass 0%																							
	Skonto 0%																							
	Schreinerarbeiten	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	30.000,00 €	
	Gewerk 190																							
	Firma / Ort	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	x			0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	30.000,00 €	
	Rückstellung 0%				30.000,00 €		01	00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
	Nachlass 0%																							
	Skonto 0%																							
	Gebäudereinigungsarbeiten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €	
	Gewerk 200																							
	Firma / Ort	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	x			0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €	
	Rückstellung 0%				2.500,00 €		01	00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
	Nachlass 0%																							
	Skonto 0%																							
	Schließanlage	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	
	Gewerk 210																							
	Firma / Ort	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	x			0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	
	Rückstellung 0%				5.000,00 €		01	00.00.2015	0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €					
	Nachlass 0%																							

[illegible]

	Gesamtsumme Kgr. 400	581.500,00 €	16.476,42 €	592.167,22 €	609.667,22 €					809,20 €	592.976,42 €				11.100,00 €	2.109,00 €	13.209,00 €		0,00 €	13.209,00 €	17.500,00 €	579.767,42 €	615.476,42 €	33.976,42 €
500	Aussenanlagen																							
	Aussenanlagen (mit Elektro) Gewerk 260	236.000,00 €	-3.005,73 €	232.994,27 €	302.994,27 €					0,00 €	232.994,27 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	232.994,27 €	302.994,27 €	66.994,27 €
	Aussenanlagen König GmbH, 79585 Weitenau	236.000,00 €	-3.005,73 €	232.994,27 €	302.994,27 €	x				0,00 €	232.994,27 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	232.994,27 €	302.994,27 €	66.994,27 €
	davon Elektroanteil	12.500,00 €			70.000,00 €							0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €				
	Gesamtsumme Kgr. 500	236.000,00 €	-3.005,73 €	232.994,27 €	302.994,27 €					0,00 €	232.994,27 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	232.994,27 €	302.994,27 €	66.994,27 €
600	Ausstattung und Kunstwerke																							
	Allgemeine Ausstattung	67.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.500,00 €	0,00 €
		67.500,00 €		0,00 €	0,00 €	x				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.500,00 €	0,00 €
												0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €				
	Gesamtsumme Kgr. 600	67.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.500,00 €	0,00 €
700	Nebenkosten																							
710	Bauherrenaufgaben	0,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €					0,00 €	63.800,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €
	Bauherr:	0,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €					0,00 €	63.800,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €	63.800,00 €
	Stadt Lörrach, 79539 Lörrach									0,00 €		0	1.AZ	23.06.2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €				
730	Architekten und Ingenieurleist.	0,00 €	637.193,07 €	637.193,07 €	637.193,07 €					0,00 €	637.193,07 €				148.893,63 €	28.289,79 €	177.183,42 €		0,00 €	177.183,42 €	0,00 €	460.009,65 €	637.193,07 €	637.193,07 €
	Architektur:	0,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €					0,00 €	290.000,00 €				45.688,38 €	8.680,79 €	54.369,17 €	%	0,00 €	54.369,17 €	0,00 €	235.630,83 €	290.000,00 €	290.000,00 €
	moser Architekten, 79539 Lörrach									0,00 €		17 24	1.AZ 2. AZ	23.06.2017 11.12.2017	688,38 € 45.000,00 €	130,79 € 8.550,00 €	819,17 € 53.550,00 €	0% 0%	0,00 €	819,17 € 53.550,00 €				
	Tragwerksplanung:	0,00 €	91.000,00 €	91.000,00 €	91.000,00 €					0,00 €	91.000,00 €				36.795,20 €	6.991,09 €	43.786,29 €	%	0,00 €	43.786,29 €	0,00 €	47.213,71 €	91.000,00 €	91.000,00 €
	Regioingenieure GmbH, 79541 Lörrach									0,00 €		31	1.AZ	09.07.2018	36.795,20 €	6.991,09 €	43.786,29 €	0%	0,00 €	43.786,29 €				
	Heizung, Lüftung und Sanitär:	0,00 €	100.975,00 €	100.975,00 €	100.975,00 €					0,00 €	100.975,00 €				42.748,82 €	8.122,28 €	50.871,10 €	%	0,00 €	50.871,10 €	0,00 €	50.103,90 €	100.975,00 €	100.975,00 €
	Ratio Energie GmbH, 79539 Lörrach									0,00 €		23 19 41	1.AZ 2. AZ 3. AZ	11.12.2017 02.08.2017 30.07.2018	3.429,50 € 24.030,26 € 15.289,06 €	651,61 € 4.565,75 € 2.904,92 €	4.081,11 € 28.596,01 € 18.193,98 €	0% 0% 0%	0,00 €	4.081,11 € 28.596,01 € 18.193,98 €				
	Elektro:	0,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €					0,00 €	85.000,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
	Planungsgruppe Burgert, 79227 Schallstadt									0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €				
	Sigeko:	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €					0,00 €	15.000,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Regioingenieure GmbH, 79541 Lörrach									0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €				
	Aussenanlagen	0,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €					0,00 €	48.600,00 €				23.661,23 €	4.495,63 €	28.156,86 €	%	0,00 €	28.156,86 €	0,00 €	20.443,14 €	48.600,00 €	48.600,00 €
	Burkhard Sandler, 79801 Hohentengen									0,00 €		32	1.AZ	09.07.2018	23.661,23 €	4.495,63 €	28.156,86 €	0%	0,00 €	28.156,86 €				
	Steinmetz	0,00 €	6.618,07 €	6.618,07 €	6.618,07 €					0,00 €	6.618,07 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.618,07 €	6.618,07 €	6.618,07 €
	Johannes Abel, 79424 Auggen									0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €				
740	Gutachten und Beratung	0,00 €	88.438,60 €	88.438,60 €	88.438,60 €					0,00 €	88.438,60 €				35.856,42 €	6.812,72 €	42.669,14 €		0,00 €	42.669,14 €	0,00 €	45.769,46 €	88.438,60 €	88.438,60 €
	Brandschutz:	0,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €					0,00 €	18.500,00 €				7.770,00 €	1.476,30 €	9.246,30 €	%	0,00 €	9.246,30 €	0,00 €	9.253,70 €	18.500,00 €	18.500,00 €
	Ingenieurbüro Sutter, 79761 Waldshut									0,00 €		21	1.AZ	11.10.2017	7.770,00 €	1.476,30 €	9.246,30 €	0%	0,00 €	9.246,30 €				
	Bodengutachten:	0,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €					0,00 €	5.200,00 €				4.303,30 €	817,63 €	5.120,93 €	%	0,00 €	5.120,93 €	0,00 €	79,07 €	5.200,00 €	5.200,00 €
	Geotechnisches Institut, 79576 Weil am Rhein									0,00 €		5	SR	13.12.2017	4.303,30 €	817,63 €	5.120,93 €	0%	0,00 €	5.120,93 €				
	Raumakustik:	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €					0,00 €	5.000,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
										0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €				
	Baupysik:	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €					0,00 €	10.000,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
										0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €				
	Vermessung:	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €					0,00 €	5.000,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
										0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €				
	Bodenuntersuchung	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €					0,00 €	15.000,00 €				11.418,75 €	2.169,56 €	13.588,31 €	%	0,00 €	13.588,31 €	0,00 €	1.411,69 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	D-plan, 79539 Lörrach									0,00 €		18 51	RG RG	13.07.2018 28.05.2018	6.798,75 € 4.620,00 €	1.291,76 € 877,80 €	8.090,51 € 5.497,80 €	0% 0%	0,00 €	8.090,51 € 5.497,80 €				
	Luftdichtigkeitsmessung	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €					0,00 €	2.000,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
										0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €				

	Natursteinarbeiten	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €				0,00 €	3.000,00 €				2.500,00 €	475,00 €	2.975,00 €	%	0,00 €	2.975,00 €	0,00 €	25,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	?		
	Johannes Abel, 79424 Auggen								0,00 €		36	1.AZ	24.07.2018	2.500,00 €	475,00 €	2.975,00 €	0%	0,00 €	2.975,00 €								
	Mehrfachbeauftragung	0,00 €	11.738,60 €	11.738,60 €	11.738,60 €				0,00 €	11.738,60 €				9.864,37 €	1.874,23 €	11.738,60 €	%	0,00 €	11.738,60 €	0,00 €	0,00 €	11.738,60 €	11.738,60 €	11.738,60 €	11.738,60 €	?	
	Steybe Controlling								0,00 €		25	SR	19.04.2017	9.864,37 €	1.874,23 €	11.738,60 €	0%	0,00 €	11.738,60 €								
	Rettungswege- und FW-Pläne	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €				0,00 €	6.000,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	?	
	Abnahmen BMA und Si-Beleuchtung	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €				0,00 €	7.000,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	?	
									0,00 €		0	1. AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €								
									0,00 €		0	1. AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €								
770	Allgem. Baunenbenkosten	0,00 €	58.800,00 €	58.800,00 €	58.800,00 €				0,00 €	58.800,00 €				16.513,84 €	3.064,58 €	19.578,42 €		0,84 €	19.577,58 €	0,00 €		47.376,08 €	58.800,00 €	58.800,00 €	58.800,00 €		
771	Prüfung, Tragwerksplanung:	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €				0,00 €	6.000,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		
									0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €								
771	Gebühren Baugenehmigung	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €				0,00 €	400,00 €				384,50 €	0,00 €	384,50 €	%	0,00 €	384,50 €	0,00 €	0,00 €	15,50 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	
									0,00 €		3	RG	13.10.2017	132,50 €	0,00 €	132,50 €	0%	0,00 €	132,50 €								
									0,00 €		4	RG	26.09.2017	252,00 €	0,00 €	252,00 €	0%	0,00 €	252,00 €								
771	Ausschreibungen	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €				0,00 €	9.000,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	
									0,00 €		0	1. AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €								
772	Abnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
									0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €								
773	Bemusterung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
									0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €								
774	Betriebskosten Bauzeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €				35,25 €	6,70 €	41,95 €	%	0,84 €	41,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Behringer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	x			0,00 €	0,00 €				35,25 €	6,70 €	41,95 €	%	0,84 €	41,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Rückstellung 0%								0,00 €		16	RG	16.10.2018	35,25 €	6,70 €	41,95 €	2%	0,84 €	41,11 €								
	Nachlass 0%								0,00 €																		
	Skonto 0%								0,00 €																		
775	Bauwesenversicherung	0,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €				0,00 €	10.400,00 €				8.690,20 €	1.651,14 €	10.341,34 €	%	0,00 €	10.341,34 €	0,00 €	0,00 €	58,66 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	
									0,00 €		37	RG	28.06.2018	8.690,20 €	1.651,14 €	10.341,34 €	0%	0,00 €	10.341,34 €								
779	Veröffentlichungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €				5.417,27 €	1.029,28 €	6.446,55 €	%	0,00 €	6.446,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
									0,00 €		27	RG	23.08.2018	80,57 €	15,31 €	95,88 €	0%	0,00 €	95,88 €								
									0,00 €		28	RG	02.07.2018	52,45 €	9,97 €	62,42 €	0%	0,00 €	62,42 €								
									0,00 €		35	RG	13.08.2018	855,00 €	162,45 €	1.017,45 €	0%	0,00 €	1.017,45 €								
									0,00 €		39	RG	17.07.2018	268,13 €	50,94 €	319,07 €	0%	0,00 €	319,07 €								
									0,00 €		40	RG	25.07.2018	968,17 €	183,95 €	1.152,12 €	0%	0,00 €	1.152,12 €								
									0,00 €		42	RG	05.04.2018	150,36 €	28,57 €	178,93 €	0%	0,00 €	178,93 €								
									0,00 €		43	RG	05.04.2018	214,50 €	40,76 €	255,26 €	0%	0,00 €	255,26 €								
									0,00 €		44	RG	19.04.2018	31,38 €	5,96 €	37,34 €	0%	0,00 €	37,34 €								
									0,00 €		45	RG	24.04.2018	40,00 €	7,60 €	47,60 €	0%	0,00 €	47,60 €								
									0,00 €		46	RG	25.04.2018	206,46 €	39,23 €	245,69 €	0%	0,00 €	245,69 €								
									0,00 €		47	RG	25.04.2018	732,66 €	139,21 €	871,87 €	0%	0,00 €	871,87 €								
									0,00 €		48	RG	30.04.2018	150,36 €	28,57 €	178,93 €	0%	0,00 €	178,93 €								
									0,00 €		49	RG	30.04.2018	206,46 €	39,23 €	245,69 €	0%	0,00 €	245,69 €								
									0,00 €		52	RG	30.05.2018	321,76 €	61,13 €	382,89 €	0%	0,00 €	382,89 €								
									0,00 €		53	RG	30.05.2018	1.072,84 €	203,84 €	1.276,68 €	0%	0,00 €	1.276,68 €								
									0,00 €		54	RG	01.06.2018	66,16 €	12,57 €	78,73 €	0%	0,00 €	78,73 €								
779	Lichtpausen und Kopien	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €				0,00 €	3.000,00 €				586,62 €	111,46 €	698,08 €	%	0,00 €	698,08 €	0,00 €	0,00 €	2.301,92 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
									0,00 €		1	1.AZ	28.10.2017	586,62 €	111,46 €	698,08 €	0%	0,00 €	698,08 €								
779	Einweihung und Richtfest	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €				0,00 €	30.000,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
									0,00 €		0	1.AZ	00.00.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00 €	0,00 €								
779	Vermessung Stadt Lörrach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €				1.400,00 €	266,00 €	1.666,00 €	%	0,00 €	1.666,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
									0,00 €		2	RG	30.05.2017	990,00 €	188,10 €	1.178,10 €	0%	0,00 €	1.178,10 €								
									0,00 €		13	RG	11.09.2018	410,00 €	77,90 €	487,90 €	0%	0,00 €	487,90 €								
Gesamtsumme Kgr. 700		720.000,00 €	128.231,67 €	848.231,67 €	848.231,67 €				0,00 €	848.231,67 €				201.263,89 €	38.167,09 €	239.430,98 €		0,84 €	239.430,14 €	35.768,33 €	616.955,19 €	884.000,00 €	884.000,00 €	884.000,00 €	884.000,00 €	164.000,00 €	
Gesamtsumme Kgr. 100 bis 700		3.387.000,00 €	501.519,85 €	3.186.291,01 €	3.376.663,15 €				20.756,81 €	3.207.047,82 €				707.536,89 €	134.358,96 €	841.895,85 €		0,84 €	841.895,01 €	277.768,33 €	2.341.307,69 €	4.161.000,00 €	4.161.000,00 €	4.161.000,00 €	4.161.000,00 €	774.000,00 €	
Kostenzusammenstellung																											
	Summe 1 Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Summe 2 Erschliessung	86.000,00 €	155.332,37 €	241.332,37 €	241.332,37 €				0,00 €	241.332,37 €				166.448,23 €	31.625,16 €	198.073,39 €		0,00 €	198.073,39 €	500,00 €		10.788,17 €	209.361,56 €	209.361,56 €	209.361,56 €	123.361,56 €	
	Summe 3 Bauwerk, Konstruktion	1.696.000,00 €	204.485,12 €	1.271.565,48 €	1.374.437,62 €				19.947,61 €	1.291.513,09 €				328.724,77 €	62.457,71 €	391.182,48 €		0,00 €	391.182,48 €	154.000,00 €		900.802,64 €	2.081.667,75 €	2.081.667,75 €	2.081.667,75 €	385.667,75 €	
	Summe 4 Bauwerk Techn. Anlagen	581.500,00 €	16.476,42 €	592.167,22 €	609.667,22 €				809,20 €	592.976,42 €				11.100,00 €	2.109,00 €	13.209,00 €		0,00 €	13.209,00 €	17.500,00 €		579.767,42 €	615.476,42 €	615.476,42 €	615.476,42 €	33.976,42 €	
	Summe 5 Aussenanlagen	236.000,00 €	-3.005,73 €																								

