

Kurzdarstellung der Kostenentwicklung

Hans-Thoma-Gymnasium:

Brandschutzmaßnahmen und Zweiter Baulicher Rettungsweg mit elektrotechnischer Sanierung

Berechnung Askari, 2. Rettungsweg, 2017	GR-Genehmigung:	Kostenverfolgung Stand: 04/2019
2.RW		
KoBe: 300 1.411.177,23	1.380.000,00	1.571.044,15
400 228.753,70	226.000,00	299.354,91
500 16.886,10	0,00	26.191,90
<u>1.656.817,03</u>	<u>1.606.000,00</u>	<u>1.896.590,96</u>
700 646.080,79 <i>0,39</i>	<u>440.000,00</u> <i>0,27</i>	<u>665.346,58</u> <i>0,35</i>
300 bis 700 2.302.897,82	2.046.000,00	2.561.937,54
Berechnung Flöss, E-Sanierung, 2016		
E-San. 300 0,00	70.000,00	90.776,08
KoBe 400 565.250,00	473.000,00	470.813,41
500 0,00	0,00	0,00
<u>565.250,00</u>	<u>543.000,00</u>	<u>561.589,49</u>
700 142.350,60	<u>150.000,00</u> <i>0,27</i>	<u>143.005,10</u>
707.600,60	693.000,00	704.594,59
Gesamt-Summen	2.046.000,00	2.561.937,54
Projekt	<u>693.000,00</u>	<u>704.594,59</u>
2.RW und E-Sanierung	2.739.000,00	3.266.532,13
(ohne 700er: 2.222.067,03	2.149.000,00	2.458.180,45
		527.532,13
<u>Noch offen:</u>		527.532,13
Mehrkosten aus:	Bauzeitverläng. Offen	30.000,00
Bauzeitverl. Kran/Ger.	Rundung	<u>3.000,00</u>
MehrmassenSR Rohb.?		560.532,13
Restvergaben?	GR-Genehmigt	2.739.000,00
	Erwart. Mehrkosten	<u>560.532,13</u>
		3.299.532,13
	560.532,13	20,46 %
	2.739.000,00	