

Projektliste Tiefbau/Städtebau - Liste 1 Bauprojekte und B-Pläne - Zeitplanung



| Nr. | Vorgangsname  | Prio | Anfang       | Ende         | örderfähi<br>(ja/nein) | Beschlusslage        | Aktuell<br>angenommene<br>Kosten in € | GrobKo,<br>KoSchä<br>oder KoBe | Projekt-<br>leitung | Zeitplan |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
|-----|---|------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|
|     |   |      |              |              |                        |                      |                                       |                                |                     | H2       | 2018<br>H1  | H2 | 2019<br>H1 | H2 | 2020<br>H1 | H2 | 2021<br>H1 | H2 | 2022<br>H1 | H2 | 2023<br>H1 | H2 |
| 1   | <b>Projekte in Bearbeitung:</b>   |      |              |              |                        |                      |                                       |                                |                     |          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 2   | 2300 - FB Stadtentwicklung und Stadtplanung                               |      |              |              |                        |                      |                                       |                                |                     |          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 3   | Lauffenmühle-Areal  | 84   | Mit 01.01.20 | Son 31.12.28 | ja                     | 025/2002             | €25.700.000                           | GrobKo                         | SuS 3               |          | Lauffenmühle-Areal  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 4   | PLANUNG   |      | Mit 01.01.20 | Don 31.12.26 |                        |                      |                                       |                                |                     |          | PLANUNG   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 14  | BAU   |      | Don 01.01.26 | Son 31.12.28 |                        |                      |                                       |                                |                     |          | BAU   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 15  |   |      |              |              |                        |                      |                                       |                                |                     |          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 16  | Am Zoll Lörrach-Riehen (offizieller NPS-Zeitplan)                         | 81   | Die 01.10.19 | Don 15.06.23 | ja                     | 098/2020             | €7.939.000                            | GrobKo                         | SuS 3 + 7           |          | Zoll Lörrach-Riehen (offizieller NPS-Zeitplan)                  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 27  |   |      |              |              |                        |                      |                                       |                                |                     |          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 28  | Baugebiet "Bühl III"  | 79   | Mon 27.01.20 | Fre 20.06.25 | nein                   | 142/2020             | €305.000                              | SuS GrobKo                     | SuS 2 + EBA 1       |          | Baugebiet "Bühl III"  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 29  | PLANUNG   |      | Mon 27.01.20 | Fre 04.08.23 |                        |                      | €2.600.000,00                         | SVS GrobKo                     |                     |          | PLANUNG   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 39  | BAU   |      | Mon 02.10.23 | Fre 20.06.25 |                        |                      | €1.900.000,00                         | EBA GrobKo                     |                     |          | BAU   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 40  |   |      |              |              |                        |                      | €512.000,00                           | SW GrobKo                      |                     |          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 41  |   |      |              |              |                        |                      |                                       |                                |                     |          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 42  | Umfeld LÖ   | 78   | Mit 01.07.20 | Fre 30.06.23 | ja                     | -                    | €15.963.000                           | GrobKo                         | SuS 4 + SVS 4       |          | Umfeld LÖ   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 43  | PLANUNG   |      | Mit 01.07.20 | Fre 01.07.22 |                        |                      |                                       |                                |                     |          | PLANUNG   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 44  | BAU   |      | Mon 03.08.20 | Fre 30.06.23 |                        |                      |                                       |                                |                     |          | BAU   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 45  |   |      |              |              |                        |                      |                                       |                                |                     |          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 46  | Ausbau Regio-S-Bahn   | 75   | Mon 08.06.20 | Fre 22.11.30 | Ja                     | -                    | -                                     | -                              | SuS 8               |          | Ausbau Regio-S-Bahn   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 47  | PLANUNG   |      | Mon 08.06.20 | Fre 20.12.24 |                        |                      |                                       |                                |                     |          | PLANUNG   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 48  | BAU   |      | Mon 20.01.25 | Fre 22.11.30 |                        |                      |                                       |                                |                     |          | BAU   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 49  |   |      |              |              |                        |                      |                                       |                                |                     |          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 50  | Integriertes Stadt- und Mobilitätsentwicklungskonzept (ISEK)              | 72   | Mit 01.04.20 | Don 23.12.21 | Ja                     | 220/2019             | €300.000                              | GrobKo                         | SuS 2               |          | ertes Stadt- und Mobilitätsentwicklungskonzept (ISEK)           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 55  |   |      |              |              |                        |                      |                                       |                                |                     |          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 56  | Bebauungsplan "Nördlich Engelplatz"                                       | 69   | Mit 01.04.20 | Don 30.06.22 | nein                   | 002/2021             | €130.400                              | GrobKo                         | SuS 5               |          | Bebauungsplan "Nördlich Engelplatz"                             |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 63  |   |      |              |              |                        |                      |                                       |                                |                     |          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 64  | Bebauungsplan "Niederfeld Rosenfelspark - Änderung 1"                     | 51   | Fre 01.01.21 | Mon 01.08.22 | nein                   | 216b/2020            | €23.300                               | GrobKo                         | SuS 2 + 4           |          | Bebauungsplan "Niederfeld Rosenfelspark - Änderung 1"           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 66  |   |      |              |              |                        |                      |                                       |                                |                     |          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 67  | Bebauungsplan "Westlich Schwarzwaldstraße"                                | 50   | Mit 01.04.20 | Don 28.07.22 | nein                   | 219/2020             | €120.000                              | GrobKo                         | SuS 6               |          | Bebauungsplan "Westlich Schwarzwaldstraße"                      |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 74  |   |      |              |              |                        |                      |                                       |                                |                     |          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 75  | Bebauungsplan Hellbergmatten  | 47   | Mon 06.12.21 | Fre 16.12.22 | nein                   | -                    | €40.000                               | GrobKo                         | SuS 2               |          | Bebauungsplan Hellbergmatten                                    |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 82  |   |      |              |              |                        |                      |                                       |                                |                     |          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 83  | B-Plan "Arndtstraße/Tumringer Straße Änd. 3" (Regelung Verkaufsfläche EH) | 44   | Mon 02.11.20 | Mit 01.11.23 | nein                   | 214/2020             | €40.000                               | GrobKo                         | SuS 5               |          | ndtstraße/Tumringer Straße Änd. 3" (Regelung Verkaufsfläche EH) |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 85  |   |      |              |              |                        |                      |                                       |                                |                     |          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 86  | Bebauungsplan "Ötlinger Straße / Gewerbekanal"                            | 44   | Fre 05.02.21 | Mon 05.02.24 | nein                   | 230/2020             | €50.000                               | GrobKo                         | SuS 1               |          | Bebauungsplan "Ötlinger Straße / Gewerbekanal"                  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 88  |   |      |              |              |                        |                      |                                       |                                |                     |          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 89  | Bebauungsplan "Neue Mitte Nordstadt"                                      | 42   | Don 01.04.21 | Fre 30.12.22 | nein                   | -                    | €28.600                               | GrobKo                         | SuS 2               |          | Bebauungsplan "Neue Mitte Nordstadt"                            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 96  |   |      |              |              |                        |                      |                                       |                                |                     |          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 97  | Bebauungsplan "Tumringen Nord"  | 38   | Don 27.09.18 | Don 30.06.22 | nein                   | 129/2017             | €10.000                               | GrobKo                         | SuS 1               |          | plan "Tumringen Nord"   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 101 |   |      |              |              |                        |                      |                                       |                                |                     |          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 102 | Bebauungsplan Hofmatt, Änderung 1   | 15   | Mon 01.03.21 | Fre 29.12.23 | nein                   | -                    | €10.000                               | GrobKo                         | SuS 6               |          | Bebauungsplan Hofmatt, Änderung 1                               |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 109 |   |      |              |              |                        |                      |                                       |                                |                     |          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 110 | 2400 - FB Straßen-Verkehr-Sicherheit                                      |      |              |              |                        |                      |                                       |                                |                     |          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 111 | Zentralklinikum - Erschließung (Verkehr + Ausgleichmaßnahmen)             | 78   | Don 02.04.20 | Fre 30.12.22 | ja                     | 038/2020<br>039/2019 | €2.230.000                            | KoSchä                         | SVS 1               |          | ikum - Erschließung (Verkehr + Ausgleichmaßnahmen)              |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 112 | Knoten B317/Entenbad  |      | Don 02.04.20 | Fre 30.12.22 |                        |                      |                                       |                                |                     |          | Knoten B317/Entenbad  |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |



