

V4 "Vergrämung" KW 34 bis 36
V1 erst ab KW 37 Bauphase

V4 "Vergrämung" KW 30 bis 32
V1 erst ab KW 33 Bauphase

V4 "Vergrämung" KW 26 bis 29
+ M1 Ersatzhabitate
(2x1m³ Holzbeige+ 3x3lfm Faschine)
V1 erst ab KW 30 Bauphase

V4 "Vergrämung" KW 22 bis 24 +
V2 "Schonung von Eiablageplätzen"
V1 erst ab KW 25 Bauphase

V4 "Vergrämung" KW 18 bis 20 +
V2 "Schonung von Eiablageplätzen"
V1 erst ab KW 21 Bauphase

V4 "Vergrämung" KW 13 bis 15
+ M1 Ersatzhabitate
(3x1m³ Holzbeige+ 3x4lfm Faschine)
V1 erst ab KW 16 Bauphase

V4 "Vergrämung" KW 32 bis 34
V1 erst ab KW 35 Bauphase

V4 "Vergrämung" KW 14+15
von ca. 60 m² auf 3 Teilflächen
V1 erst ab KW 16 Bauphase

V4 "Vergrämung" KW 25 bis 27
V1 erst ab KW 28 Bauphase

V4 "Vergrämung" KW 16 bis 19
+ M1 Ersatzhabitate
(1m³ Holzbeige+ 5 lfm Faschine)
V1 erst ab KW 20 Bauphase

V4 "Vergrämung" KW 12 bis 15
+ M1 Ersatzhabitate
(2x1m³ Holzbeige+ 2x6lfm Faschine)
V1 erst ab KW 16 Bauphase

V4 "Vergrämung" KW 20 bis 22 +
V2 "Schonung von Eiablageplätzen"
V1 erst ab KW 23 Bauphase

V4 "Vergrämung" KW 27 bis 29
V1 erst ab KW 30 Bauphase

V4 "Vergrämung" KW 32 bis 34
V1 erst ab KW 35 Bauphase

V4 "Vergrämung" KW 35-38
+ Reptilienschutzzaun
V1 erst ab KW 39 Bauphase
danach
M1 Ersatzhabitate
M2 Nahrungshabitate

Legende

Bauphasen

Jahr

2022

2023

2024

2025

Holzbeige

Totholz-Faschine
mit 30cm Durchmesser

Reptilienschutzzaun

M2 Nahrungshabitate
M1 Ersatzhabitate

STADT LÖRRACH

FRIEDHOF TUMRINGEN
PLAN 1 Eidechsen-Schutzkonzept

Maßstab 1:400
Stand 22.08.2022



proECO Umweltplanung GmbH

Heinrich-Heine-Str. 3A
79664 Wehr
Tel.: 07761 913 729

0 5 10 20 30 40 Meter