



Fachbereich/Eigenbetrieb Jugend/Schulen/Sport
Verfasser/in Oswald, Ilona
Vorlage Nr. 116/2016
Datum 18.07.2016

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Öffentlichkeit	Sitzung am	Ergebnis
Gemeinderat	öffentlich-Beschluss	26.07.2016	

Betreff:

**Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule: Aufstellung von 4
Klassenzimmercontainern als Erweiterung für den Schulbetrieb**

Anlagen:

Lageplan

Beschlussvorschlag:

1. Die Planung und die Installations- und Demontagekosten für die Errichtung von Klassenraum-Containern an der Albert – Schweitzer – Gemeinschaftsschule Lörrach in Höhe von 91.660,- € (einschl. 19 % MwSt.) werden genehmigt.
2. Die Mietkosten belaufen sich auf jährlich 47.600 Euro. Für das Jahr 2016 werden für die Monate August –Dezember anteilig 19.834 Euro außerplanmäßig beim Fachbereich Jugend/Schulen/Sport bereitgestellt.

Personelle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtkosten der Maßnahmen, Beschaffungs-/Herstellungskosten € 91.400 Montage/Demontage € 15.500 Miete Sep – Dez 2016	Finanzierung Einnahmen (Zuschüsse, Beiträge u.a.) €	Eigenanteil € 106.900	Jährlich laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzüglich Folgeerträge und Folgeeinsparungen) € 46.500
Mittelbereitstellung Haushaltsplan/Wirtschaftsplan bis Jahr 2016 Jahr Finanzplanung: Jahr Jahr Jahr Jahr	Vorgesehen €	erforderlich € 106.900	Ergebnishaushalt Profitcenter: BU-Mittel FBe 2300/2200 Investition Investitionsauftrag:

Begründung:

1. Allgemeines

Um den notwendigen Raumbedarf für das kommende Schuljahr 2016/17 für die Gemeinschaftsschule decken zu können (2 neue Eingangsklassen, in den folgenden Klassenstufen 3-Zügigkeit wegen Schulwechsel von anderen Schularten), werden kurzfristig Klassenzimmer in Containerbauweise für 3 Unterrichtsräume und einen Mehrzweckraum inklusive aller Anschlüsse benötigt. Mittelfristig soll im Rahmen der Schulentwicklungsplanung eine endgültige Lösung für die Gemeinschaftsschule und den Schulstandort in der Wintersbuckstraße gefunden werden.

Die Aufstellung der Container ist auf beigefügtem Lageplan dargestellt.

Neben der Anlieferung und Montage fallen zusätzliche Kosten für die Befestigung der Flächen, die Versorgung mit Wärme und Strom sowie eine Eingangsüberdachung an.

2. Kosten

In einer Kostenberechnung wurden für die Aufstellung und spätere Demontage der Containeranlage Kosten in Höhe von 91.660,- € ermittelt.

Diese gliedern sich wie folgt:

1.	Aufstellkosten durch Containerfirma	56.660,-€
2.	Bauseitige Leistungen inkl. Außenanlagen	35.000,-€
Gesamtkosten		91.660,-€

Der Projektauftrag durch den FB 2300 wurde im Frühjahr 2016 erteilt. Im Haushaltsplan wurden für das Jahr 2016 keine zusätzlichen Mittel für die Maßnahme vorgesehen. Die Umsetzung muss durch Bauunterhaltungsmittel finanziert werden.

Zum heutigen Zeitpunkt kann nicht ausgesagt werden, ob diese Mittel zum Jahresende für alle anstehenden BU-Maßnahmen ausreichen.

Zusätzlich zu den Montagekosten fallen Mietkosten in von 46.600,-€ pro Jahr an. Diese werden über das Budget des FB 2300 beglichen.

3. Termine

Die Container sollen im August aufgestellt werden.

Joachim Sproß
Fachbereichsleiter

Annette Buchauer
Fachbereichsleiterin