



**Fachbereich/Eigenbetrieb** Jugend/Schulen/Sport  
**Verfasser/in** Oswald, Ilona  
**Vorlage Nr.** 117/2016  
**Datum** 18.07.2016

## Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Öffentlichkeit	Sitzung am	Ergebnis
Gemeinderat	öffentlich-Beschluss	26.07.2016	

### Betreff:

**Hellbergschule Brombach: Erweiterung des bestehenden Pavillons durch Aufstockung mit zwei zusätzlichen Klassenzimmercontainern**

### Anlagen:

Lageplan

### Beschlussvorschlag:

1. Überplanmäßige Ausgabe für die Errichtung von Klassenraumcontainern an der Hellbergschule Brombach in Höhe von 35.000.- € (einschl. 19 % MwSt.) werden genehmigt.
2. Die überplanmäßige Ausgabe im HH-Jahr 2016 zur Anmietung von Klassenraumcontainern an der Hellbergschule Brombach in Höhe von 12.000 Euro wird genehmigt.

## Personelle Auswirkungen:

## Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtkosten der Maßnahmen, Beschaffungs-/Herstellungskosten  € 35.000 Montage/Demontage € 17.100 Miete Sep - Dez	Finanzierung Einnahmen (Zuschüsse, Beiträge u.a.)  €	Eigenanteil   € 52.100	Jährlich laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzüglich Folgeerträge und Folgeeinsparungen)  € 51.336
<b>Mittelbereitstellung</b> Haushaltsplan/Wirtschaftsplan  bis Jahr 2016  Jahr  <b>Finanzplanung:</b>  Jahr  Jahr  Jahr  Jahr	Vorgesehen  €	erforderlich  € 52.100	<b>Ergebnishaushalt</b> Profitcenter: BU-Mittel FBe 2300/2200  <b>Investition</b> Investitionsauftrag:

## Begründung:

### 1. Allgemeines

Aufgrund des Standorts der Gemeinschaftsunterkunft sind seit dem laufenden Schuljahr an der Hellbergschule zwei Vorbereitungsklassen eingerichtet worden (eine für die Grundschul Kinder, eine für die Kinder der Sekundarstufe 1). Diese beiden Klassen benötigen laut Schulleiterin Petra Sauer jeweils einen eigenen Klassenraum, in dem der separate Deutschunterricht stattfinden kann. Im Schulgebäude gibt es hierfür keine Raumreserven. Diese beiden Klassen sollen künftig im Klassenzimmercontainer untergebracht werden.

Die bestehenden Pavillons mit zwei Klassenzimmern für zwei erste Grundschulklassen waren im Jahre 2005 als Provisorium für fünf Jahre errichtet worden. Die neue Erdbeben-norm sowie verschärfte Wärme- und Brandschutzbestimmungen lassen die weitere Verwendung der alten Pavillons nicht mehr zu. Da durch den Umbau kein Bestandsschutz mehr besteht, müssen diese abgebaut und durch neue ersetzt werden, die den erhöhten Anforderungen genügen. Insgesamt stehen dann 4 Klassenzimmer im Pavillon zur Verfügung.

## 2. Kosten

In einer Kostenberechnung wurden für die Aufstellung und spätere Demontage der Containeranlage Kosten in Höhe von 35.000,- € ermittelt.

Diese gliedern sich wie folgt:

1. Anlieferung, Montage sowie Demontage und Abtransport	31.200,-€
2. Bauseitige Leistungen	3.800,-€

---

**Gesamtkosten      35.000,-€**

Zusätzlich zu den Montagekosten fallen Mietkosten in von 51.336,-€ pro Jahr für alle vier Klassenräume an. Diese werden über das Budget des Jugend/Schulen/Sport beglichen.

## 3. Überplanmäßige Ausgaben:

Aufgrund der kurzfristigen Bedarfsfeststellung konnten im Haushaltsplan für das Jahr 2016 keine Mittel für die Maßnahme vorgesehen werden. Für die Umsetzung müssen zusätzliche Mittel auf dem Bauunterhaltungskonto des Fachbereichs Grundstücks- und Gebäudemanagement finanziert werden

Für die bestehende Anlage mit zwei Klassenzimmern sind derzeit 17.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Dieser Betrag erhöht sich für die Monate Sept. – Dez. 2016 um 12.000 Euro für die beiden weiteren Klassenräume.

## 4. Termine

Die Pavillons sollen in den Sommerferien 2016 aufgestellt werden.

Joachim Sproß  
Fachbereichsleiter

Annette Buchauer  
Fachbereichsleiterin