



Bekanntgaben Gemeinderat

Fridolinschule

Hellbergschule

Halle Eichendorff-Schule

GR 22.07.2021

Fachbereich 2200 – Annette Buchauer

Fridolinschule – Umzug ins Ausweichquartier der Neumattschule


Umbau der Neumattschule als Ausweichquartier für die Fridolinschule

- Maßnahmengenehmigung im März 2021
- Kostenberechnung 500 T€
- Baubeginn Juni 2021

Geplanter Baufertigstellungstermin war August 2021
Geplanter Umzugstermin war September 2021
(Beginn neues Schuljahr)

Aufgrund aktueller Materialverknappung können zwei Firmen (Türbauer und Stahlbauer) keine verbindlichen Einbautermine benennen

→ Gemeinsame Entscheidung mit der Schulleitung, dass Umzug erst in den Herbstferien erfolgen soll



Fridolinschule – Verschiebung Maßnahmengenehmigung in den Gremienlauf im September



Entwurfsplanung und Kostenberechnung für Gremienlauf im Juli vorgesehen

Aufgrund sich abzeichnender Kostensteigerungen - insbesondere im Bereich haustechnische Anlagen - müssen Pläne noch einmal überarbeitet und angepasst werden, um Kostenvorgabe aus dem Gemeinderat (12,3 Mio € für Schulhaussanierung, Neubau Halle und Schulhofsanierung) zu erreichen

→ Überarbeitung der Entwurfsplanung und Maßnahmengenehmigung nach der Sommerpause

Eichendorff-Halle



Baufertigstellung der Halle Anfang August 2021 kann trotz schlechter Witterung gehalten werden. Pünktlich zum neuen Schuljahr steht die Sporthalle zur Nutzung bereit.

Fertigstellung der Außenanlagen in den Sommerferien → Im Zuge der Prüfung der Grundleitungen der Halle wurden auch Mängel an den Grundleitungen der Schule festgestellt, die behoben werden.

Beim Starkregenereignis am 29.06.2021 wurde die Hellbergschule in Mitleidenschaft gezogen

Wassereintritt

1. durch das Dach der Turnhalle
2. in den Raum für Schulsozialarbeit im UG der Grundschule
3. zum Teil durch undichte Fenster

1. Sporthalle:

Hallendach wurde überprüft, Abläufe gereinigt → Maßnahmen in den Sommerferien:

Notabläufe einbauen

Dach ist ansonsten dicht und trocken

Bei Überprüfung der abgehängten Decke wurde eine mangelhafte Befestigung festgestellt
→ diese wird aktuell begutachtet und ggf. wird in den Sommerferien die Decke abgebaut,
Halle muss solange geschlossen bleiben

2. Raum für Schulsozialarbeit:

Nutzung durch Schule bis Ende Schuljahr, in den Sommerferien Trockenlegung mit
Trocknungsgeräten und Raumsanierung

Und Einbau einer zusätzlichen Entwässerungsrinne am Kellerabgang

3. Fenster:

Eindringendes Wasser durch die Fenster wurde beseitigt

Aktuell werden alle Fenster überprüft und in den Sommerferien soweit als möglich
abgedichtet

Wo dies nicht möglich, müssen Fenster erneuert werden

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit